

Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы
за 1 квартал 2025 года

ТОО "Рудненские тепловые сети" услуги по передаче и распределению тепловой энергии
(Совместный приказ ДКРЕМ МНЭ по Костанайской области №250-ОД от 01.11.2024г. и Управление энергетики и ЖКХ акимата Костанайской области №156-ОД от 13.11.2024г.)

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы (проекта)	Единица измерения	Информация о реализации инвестиционной программы в разрезе источников финансирования, тыс.тенге															
			Количество		Сумма инвестиций, тыс.тенге (без НДС)		собственные средства				заемные средства				бюджетные средства		нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Всего на 2025 год		854		214 837	0	214 837	0	-214 837		-	-	-	-	-	-	-	-
	по г.Рудный за 2025 год		808		209 975	0	209 975	0	-209 975		-	-	-	-	-	-	-	-
1	Тепломагистраль, 1 очередь, ул. Топоркова от ТК-1.15 до ТК-1.18	м	213	0	84 869	0	84 869	0	-84 869	согласно графика	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Тепломагистраль, 1 очередь, ул. Топоркова от ТК-1.26 до ТК-1.28	м	398	0	104 688	0	104 688	0	-104 688	согласно графика	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Тепломагистраль, ул. Парковая, от ТК-7.14 до ТК-7.16	м	197	0	20 418	0	20 418	0	-20 418	согласно графика	-	-	-	-	-	-	-	-
	по п.Качар за 2025 год		46		4 862	0	4 862	0	-4 862		-	-	-	-	-	-	-	-
1	п.Качар, МКР-3, р-н ж.д. №5 (переход под дорогой), подающий трубопровод	м	12	0	3 004	0	3004	0	-3 004	согласно графика	-	-	-	-	-	-	-	-
2	п.Качар, МКР-2, врезка на ж.д. №72, подающий трубопровод	м	33	0	1858	0	1858	0	-1 858	согласно графика	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всего на 2025 год		854		214 837	0	214 837	0	-214 837		-	-	-	-	-	-	-	-

места расположения объектов	стадии исполнения с приложением фото-, видеосъемки*	сроки исполнения	примечание
подземная прокладка	-	согласно графика	-
подземная прокладка	-	согласно графика	-
надземная прокладка	-	согласно графика	-
	-		-
подземная прокладка	-	согласно графика	-
надземная и подземная прокладка	-	согласно графика	-

* фото, видеосъемка будет проведена в ходе выполнения ремонта согласно графика



Руководитель организации

УП

О.Ю. Абылкайров
(И.О.Ф., подпись, дата)

12 марта 2025 года

Продолжение Приложения 4
к Правилам утверждения инвестиционных
программ (проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их исполнении
форма

Показатели эффективности, надежности и качества	факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (квартал)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы(проекта)	-	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	Рудный 0,45 Качары 0,32	*	*	*
Снижение потерь,%, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	Рудный 0,31 Качары 0,12	*	*	*
Снижение аварийности,%, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой
Снижение суммы по статьям затрат, тыс. тенге	-	Рудный 13003 Качары 683	*	*	*
Снижение норм расхода сырья, материалов, топлива, энергии, в натуральном выражении	-	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой

*проведение ремонтных работ запланировано до конца года, показатели эффективности будут отражены по итогам года

Руководитель организации



О.Ю. Абылкаиров