

Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 1 полугодие 2025 года

форма 21

ТОО "Рудненские тепловые сети"

(наименование субъекта)

услуги по передаче и распределению тепловой энергии по г.Рудный и по п.Каچار

(вид деятельности)

Совместный приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Костанайской области №250-ОД от 01.11.2024 года и Управлением энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области от 13.11.2024 года №156-ОД

(кем утверждена, дата, номер приказа)

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Отчет о приростах и убытках за 1 полугодие 2025г.(тыс.тенге)	Сумма инвестиций программы				Информация о фактических условиях и размерах инвестиционной программы, тыс.тенге.			Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программы (проекта)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых услуг и эффективности деятельности		
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы		План	Факт	откл.,%	причины отклонений	Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Снижение расхода сырья, материалов, топлива, энергии, в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (активов),%, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь,%, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы				
				план	факт							Амортизация	Прибыль			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года			факт текущего года	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
по г.Рудный на 2025 год																										
1		Т/М, 1 очередь, ул.Топоркова от ТК-1.15 до ТК-1.18	м	213	194	1 полугодие 2025 года	-306 298	84 869	46 139	54	исполнение во 2 полугодии					-	-	-	-	-	-	-	-		не установлено	
2		Т/М, 1 очередь, ул.Топоркова от ТК-1.26 до ТК-1.28	м	398	212			104 688	35 557	34	исполнение во 2 полугодии															утвержденной инвестиционной программой
3		Т/М, ул.Парковая, от ТК-7.14 до ТК-7.16	м	197	0			20 418	0	0	исполнение во 2 полугодии															
		всего по г. Рудный		808	406			209 975	81 696	38,9																
по п. Качар на 2025 год																										
4		п. Качар, МКР-3, р-н ж.д. №5 (переход под дорогой), подающий трубопровод	м	12	30	1 полугодие 2025 года	-306 298	3 004	2 896	96						-	-	-	-	-	-	-	-		не установлено	
5		п. Качар, МКР-2, врезка на ж.д. №72, подающий трубопровод	м	33	69			1 858	2 058	111	удорожание материалов															утвержденной инвестиционной программой
		всего по п. Качар		46	99			4 862	4 954	101,9																
Итого на 2025 год								214 837	86 650	40,3																
		объем оказываемых услуг г.	тыс. Гкал	586 806	347 267																					
		объем оказываемых услуг п.	тыс. Гкал	56 489	33 127																					

Директор ТОО "Рудненские тепловые сети"

О.Абылкаиров

Дата 13.11.2024

М.П. «Рудненские тепловые сети»