

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2021 год
ТОО "Рудненская теплосеть"
 (наименование субъекта)
 услуги по передаче и распределению тепловой энергии по г.Рудный
 (вид деятельности)

Совместный приказ ДКРМ МНЭРК №341-ОД от 07.12.2021 года и Управление энергетики и ЖКХ по Костанайской области №175-ОД от 14.12.2021 года "О внесении изменений на 2021 год в приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Костанайской области от 06.11.2020 года №269-ОД и согласованного Управлением энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области от 12.11.2020 года №111-ОД"

(кем утверждена, дата, номер приказа)

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Отчет о прибылях и убытках за 2021г.(тыс.т.енге)	Сумма инвестиций программы				Информация о фактических условиях и размерах инвестиционной программы, тыс.тенге.			Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе						Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программы (проекта)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности						
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерений	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы		План	Факт	откл.,%	причины отклонений	Собственные средства	Заемные средства	Бюджетные средства	Снижение расхода сырья, материалов, топлива, энергии, в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (активов),% по годам реализации от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь,% по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы				Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы					
				план	факт										факт	факт	факт	факт	факт	факт			факт	факт	факт	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
по г.Рудный за 2021 год																												
1		Т/м, ул. 40 лет Октября от ТК-1.20 до ТК-5.04	м	598	605	2021 год	-76 780	34 756	36 210	104,2									25,88						не установлено утвержденной инвестиционной программой			
2		Мкр-16, от ТК-8.03 до ж.д. по ул.Ленина 201	м	303	344							71 728									36,61							
3		Мкр-19, ул.Корчагина от К-4 в сторону К-36	м	339	348																46,19							
		всего по г. Рудный		1 235	1 297					70 275	71 728	102,1																
		объем оказываемых услуг г. Рудный	тыс. Гкал	669 052	603 040																							
по п. Качар за 2021 год																												
4		пос. Качар, т/м от ТК-81 до врезки к ТК-92	м	63	64			3 574	3 640	101,8		3 640							10,32						не установлено утвержденной инвестиционной программой			
		всего по п. Качар		63	64			3 574	3 640	101,8																		
		объем оказываемых услуг п. Качар	тыс. Гкал	66 607	58 106																							
		итого за 2021 год		1 298	1 361			73 849	75 368	102,1		3 640																

Директор ООО "Рудненская теплосеть" А. Жунусов

Дата

М.П.

