

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 1 полугодие 2022 года

ООО "Рудненская теплосеть"

(наименование субъекта)

услуги по передаче и распределению тепловой энергии по г.Рудный

(вид деятельности)

Совместный приказ ДКРЕМ МНЭРК №341-ОД от 07.12.2021 года и Управление энергетики и ЖКХ по Костанайской области №175-ОД от 14.12.2021 года "О внесении изменений на 2021 год в приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Костанайской области от 06.11.2020 года №269-ОД и согласованного Управлением энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области от 12.11.2020 года №111-ОД"

(кем утверждена, дата, номер приказа)

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Отчет о прибылях и убытках за 1 полугодие 2022г.(тыс.тенге)	Сумма инвестиций программы				Информация о фактических условиях и размерах инвестиционной программы, тыс тенге			Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе				Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых услуг и эффективности деятельности									
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы		План	Факт	откл.,% отклонений	причины отклонений	Собственные средства	Заемные средства	Бюджетные средства	Снижение расхода сырья, материалов, топлива, энергии, в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (активов),% по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы				Снижение потерь,% по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы						
				план	факт										факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года			план	факт	факт прошлого года	факт текущего года					
по г. Рудный на 2022 год																													
1		Т/м,ул. Корчагина от ТК-2.07 до ТК-2.10	м	510	0		59 389	0	0,0	исполнение во 2 полугодие																	не установлено утвержденной инвестиционной программой		
		всего по г. Рудный		510	-		59 389	0	0,0																				
по п. Качар на 2022 год																													
2		пос. Качар, т/м от ТК-81 до врезки к ТК-13а	м	76	0	1 полугодие 2022 года	4 929	0	0,0	исполнение во 2 полугодие																	не установлено утвержденной инвестиционной программой		
		всего по п. Качар		76	-		4 929	0	0,0																				
Итого на 2022 год																													
		объем оказываемых услуг г.	тыс. Гкал	666 057	361 799																								
		объем оказываемых услуг п.	тыс. Гкал	66 607	38 129																								

Директор ООО "Рудненская теплосеть" _____ А. Жунусов

