

Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы
за 3 квартал 2022 года

ТОО "Рудненская теплосеть" услуги по передаче и распределению тепловой энергии

(Совместный приказ ДКРЕМ МНЭ по Костанайской области № 341-ОД от 07.12.2021г. и Управление энергетики и ЖКХ акимата Костанайской области № 175-ОД от 14.12.2021г.)

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы (проекта)	Единица измерений	Количество		Сумма инвестиций, тыс.тенге (без НДС)		собственные средства				заемные средства				бюджетные средства		нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1																		
	Всего на 2022 год				64 318	0	64 318	0	-64 318									
	по г.Рудный за 2022 год				59 389	0	59 389	0	-59 389									
1	Т/м, ул. Корчагина от ТК-2.07 до ТК-2.10	м	510	0	59 389	0	59 389	0	-59 389	согласно графика								
	по п.Каچار за 2022 год				4 929	0	4 929	0	-4 929									
1	пос. Качар, т/м от ТК-81 до врезки к ТК-13а	м	76	0	4929	0	4929	0	-4 929	согласно графика								
	Всего на 2022 год				64 318	0	64 318	0	-64 318									

места расположения объектов	стадии исполнения с приложением фото-, видеосъемки*	сроки исполнения	примечание
подземная прокладка		согласно графика	
надземная и подземная прокладка		согласно графика	

* фото, видеосъемка будет проведена в ходе выполнения капитального ремонта согласно Графика

Руководитель организации

МП



А.К. Жунусов
(И.О.Ф., подпись, дата)


22.09.22г.

Продолжение Приложения 4
к Правилам утверждения инвестиционных
программ (проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их исполнении
форма

Показатели эффективности, надежности и качества	факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (квартал)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы(проекта)	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	Рудный 108,68 Качары 10,32	Рудный 11,71 Качары 29,88	*	*	*
Снижение потерь,%, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	*	*	*
Снижение аварийности,%, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой
Снижение суммы по статьям затрат, тыс. тенге	Рудный 30 551 Качары 423	Рудный 33 634 Качары 7 932	*	*	*
Снижение норм расхода сырья, материалов, топлива, энергии, в натуральном выражении	-	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	*	*	*

*проведение ремонтных работ запланировано до конца года, показатели эффективности будут отражены по итогам года

Руководитель организации



А.К. Жунусов