






Информация субъекта естественной монополии  
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы  
за 4 квартал 2022 года

ТОО "Рудненские тепловые сети" услуги по передаче и распределению тепловой энергии

(Совместный приказ ДКРЕМ МНЭ по Костанайской области № 314-ОД от 23.11.2022г. и Управление энергетики и ЖКХ акимата Костанайской области № 169-ОД от 28.11.2022г.)

Информация о реализации инвестиционной программы в разрезе источников финансирования, тыс.тенге																		
№	Наименование мероприятий инвестиционной программы (проекта)	Единица измерений	Количество		Сумма инвестиций, тыс.тенге (без НДС)		собственные средства				заемные средства				бюджетные средства		нерегулируемая (иная) деятельность)	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	<b>Всего на 2022 год</b>				64 318	64 386	64 318	64 386	68									
	<b>по г.Рудный за 2022 год</b>				59 289	59 357	59 289	59 357	68									
1	Тепломагистраль ул. Корчагина от ТК-2.07 до ТК-2.10	м	300	300	37 927	37 927	37 927	37 927	0									
2	МКР-13, от К-6 до К-10а с врезками на ж.д. пр. Комсомольский 9, 11, 13, 35	м	169	169	3 318	3 318	3 318	3 318	0									
3	МКР-17, от ТК-10.20 до РИИ, от К-3 до ж.д. ул. 50 лет Октября 44	м	357	357	6 749	6 758	6 749	6 758	9	в связи с удорожанием материалов								
4	Кв-30, от К-17 до ж.д. по ул. Сеченова 38, 40, 42а и ул. Тобольская 1, 3, 5	м	430	430	5 234	5 242	5 234	5 242	8	в связи с удорожанием материалов								
5	Т/М, ул. Горняков, от ТК-4.08 в сторону ТК-4.09	м	66	66	6 061	6 112	6 061	6 112	51	в связи с удорожанием материалов								
	<b>по п.Качар за 2022 год</b>				5 029	5 029	5 029	5 029	0									
1	пос. Качар, т/м от ТК-81 до врезки к ТК-13а	м	70	70	5029	5 029	5029	5 029	0									
	<b>Всего на 2022 год</b>				64 318	64 386	64 318	64 386	68									

места расположения объектов	стадии исполнения с приложением фото-, видеосъемки*	сроки исполнения	примечание
подземная прокладка		исполнено	
подземная прокладка		исполнено	
подземная прокладка		исполнено	
подземная прокладка		исполнено	
подземная прокладка		исполнено	
надземная и подземная прокладка		исполнено	



Д.К. Жунусов  
(И.О.Ф., подпись, дата)  
15.12.2022г.

Продолжение Приложения 4  
к Правилам утверждения инвестиционных  
программ (проектов) субъекта естественной  
монополии, их корректировки, а также  
проведения анализа информации об их исполнении  
форма

Показатели эффективности, надежности и качества	факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (квартал)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы(проекта)	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	Рудный 108,68 Качары 10,32	Рудный 11,71 Качары 29,88	Рудный 209,14 Качары 6,05	*	*
Снижение потерь,%, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	Рудный -1,15 Качары -3,43	*	*
Снижение аварийности,%, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой
Снижение суммы по статьям затрат, тыс. тенге	Рудный 30 551 Качары 423	Рудный 33 634 Качары 7 932	Рудный 34 236 Качары 10 443	*	*
Снижение норм расхода сырья, материалов, топлива, энергии, в натуральном выражении	-	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	-	*	*

\* проведение ремонтных работ запланировано до конца года, показатели эффективности будут отражены по итогам года



Руководитель организации

А.К. Жунусов