

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2022 год  
**ТОО "Рудненские тепловые сети"**  
 (наименование субъекта)  
**услуги по передаче и распределению тепловой энергии по г.Рудный**  
 (вид деятельности)

Совместный приказ ДКРРМ МНЭРК №314-ОД от 23.11.2022 года и Управление энергетики и ЖКХ по Костанайской области №169-ОД от 28.11.2022 года "О внесении изменений на 2022 год в приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Костанайской области от 06.11.2020 года №269-ОД и согласованного Управлением энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области от 12.11.2020 года №111-ОД"  
 (кем утверждена, дата, номер приказа)

№ п/п	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг					Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы	Отчет о прибылях и убытках за 2022г.(тыс.тенге)	Сумма инвестиций программы (тыс. тенге)				Информация о фактических условиях и размерах инвестиционной программы, тыс.тенге.			Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе						Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программы (проекта)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности						
		Наименование мероприятий	Единица измерений	Количество в натуральных показателях		причины отклонений			План	Факт	откл.,%	Собственные средства	Заемные средства	Бюджетные средства	Снижение расхода сырья, материалов, топлива, энергии, в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (активов),% в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь,% по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы								
				план	факт										факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года			факт текущего года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
<b>по г. Рудный за 2022 год</b>																													
1		Тепломагистраль ул. Корчагина от ТК-2.07 до ТК-2.10	м	300	300	2022 год	-590 648	37 927	37 927	100,0		59 357						51,34		-0,01						не установлено утвержденной инвестиционной программой			
2		МКР-13, от К-6 до К-10а с резками на ж.д. пр. Колосовский 9, 11, 13, 35	м	169	169			3 318	3 318	100,0											89,15		0,00						
3		МКР-17, от ТК-10.20 до РИИ, от К-3 до ж.д. ул. 50 лет Октября 44	м	357	357			6 749	6 758	100,1	удорожание материалов										37,07		0,00						
4		Ка-30, от К-17 до ж.д. по ул. Сеченова 38, 40, 42а и ул. Тобольская 1, 3, 5	м	430	430			5 234	5 242	100,2	удорожание материалов										36,32		0,00						
5		Т/М, ул. Горняков, от ТК-4.08 в сторону ТК-4.09	м	66	66			6 061	6 112	100,8	удорожание материалов										0,81		0,00						
		<b>всего по г. Рудный</b>	м	1 322	1 322			59 289	59 357	100,1																			
		<b>объем оказываемых услуг г. Рудный</b>	Гкал	669 052	605 618																								
<b>по п. Качар за 2022 год</b>																													
6		п. Качар, тепломагистраль от ТК-81 в сторону ТК-13а	м	70	70			5 029	5 029	100,0		5 029						7,17		-1,11						не установлено утвержденной программой			
		<b>всего по п. Качар</b>	м	70	70			5 029	5 029	100,0																			
		<b>объем оказываемых услуг п. Качар</b>	Гкал	66 607	58 565																								
		<b>итого за 2022 год</b>	м	1 392	1 392			64 318	64 386	100,1		5 029																	

Директор ТОО "Рудненские тепловые сети"  
 А. Жунусов  
 Дата: 2023 года  
 М.П. «Рудненские тепловые сети»

«Рудный филиал»  
 «Рудненские тепловые сети»  
 филиал